

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Semestre 1, 2023							Semestre 2, 2023							Semestre 1, 2024							Semestre 2, 2024							Semestre 1, 2025													
					D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A													
1	VILLEBAROU - GROUPE SCOLAIRE ET RESTAURANT SCOLAIRE- AMO	673 jrs	Lun 03/10/22	Mer 30/04/25																																										
2																																														
3	CADRAGE DE LA MISSION	4 jrs	Ven 13/01/23	Mer 18/01/23	LA MISSION																																									
4	Notification du marché de programmation	1 jr	Ven 13/01/23	Ven 13/01/23	programmation																																									
5	Réunion de lancement	1 jr	Mer 18/01/23	Mer 18/01/23	réunion de lancement																																									
6																																														
7	PHASE 1 - Recensement des besoins et Faisabilité	95 jrs	Jeu 19/01/23	Mer 31/05/23	Besoins et Faisabilité																																									
8	PHASE DIAGNOSTIC	5 jrs	Jeu 19/01/23	Mer 25/01/23	PHASE DIAGNOSTIC																																									
9	Analyse de site et des contraintes	1 sem.	Jeu 19/01/23	Mer 25/01/23	Analyse de site et des contraintes																																									
10																																														
11	PHASE DEFINITION DES BESOINS	95 jrs	Jeu 19/01/23	Mer 31/05/23	DEFINITION DES BESOINS																																									
12	Réalisation des entretiens et ateliers	11 sem.	Jeu 19/01/23	Mer 05/04/23	Réalisation des entretiens et ateliers																																									
13	Synthèse des besoins et Définition du concept organisationnel (schémas fonctionnels, surfaces, enjeux ...)	5 sem.	Jeu 06/04/23	Mer 10/05/23	Synthèse des besoins et Définition du concept organisationnel (schémas fonctionnels, surfaces, enjeux ...)																																									
14	Validation expression des besoins concepts organisationnels par MOA	3 sem.	Jeu 11/05/23	Mer 31/05/23	Validation expression des besoins concepts organisationnels par MOA																																									
15																																														
16	PHASE 2 - Présentation de 3 scénarii et élaboration d'un pré-programme	247 jrs	Jeu 01/06/23	Ven 10/05/24	Présentation de 3 scénarii et élaboration d'un pré-programme																																									
17	Conception des 3 scénarii	10 sem.	Jeu 01/06/23	Mer 09/08/23	Conception des 3 scénarii																																									
18	Réalisation de l'approche technique, financière et opérationnelle	1 sem.	Jeu 03/08/23	Mer 09/08/23	Réalisation de l'approche technique, financière et opérationnelle																																									
19	Production du livrable de préprogramme et restitution	7 sem.	Jeu 10/08/23	Mer 27/09/23	Production du livrable de préprogramme et restitution																																									
20	Validation préprogramme par MOA	24 sem.	Jeu 28/09/23	Mer 13/03/24	Validation préprogramme par MOA																																									
21	Modifications scénarios faisabilité pour adéquation avec nouvel objectif opération	4 sem.	Jeu 21/03/24	Mer 17/04/24	Modifications scénarios faisabilité pour adéquation avec nouvel objectif opération																																									
22	Validation faisabilité	2 sem.	Lun 29/04/24	Ven 10/05/24	Validation faisabilité																																									
23																																														
24	PHASE 3 - Elaboration d'un programme définitif	35 jrs	Lun 13/05/24	Ven 28/06/24	PHASE 3 - Elaboration d'un programme définitif																																									
25	Conception du programme définitif	5 sem.	Lun 13/05/24	Ven 14/06/24	Conception du programme définitif																																									
26	Validation programmation par MOA	2 sem.	Lun 17/06/24	Ven 28/06/24	Validation programmation par MOA																																									
27																																														
28																																														
29	PHASE 4- CONSULTATION MAITRISE D'OEUVRE (HYPOTHESE - CONCOURS RESTREINT)	142,8 jrs	Lun 13/05/24	Mer 27/11/24	PHASE 4- CONSULTATION MAITRISE D'OEUVRE (HYPOTHESE - CONCOURS RESTREINT)																																									
30	Rédaction Dossier de consultation	5 jrs	Lun 13/05/24	Ven 17/05/24	Rédaction Dossier de consultation																																									
31	Préparation Pièces administratives et techniques	5 jrs	Lun 13/05/24	Ven 17/05/24	Préparation Pièces administratives et techniques																																									
32																																														
33	Candidatures	47 jrs	Lun 20/05/24	Mar 23/07/24	Candidatures																																									
34	Consultation candidatures	26 jrs	Lun 20/05/24	Lun 24/06/24	Consultation candidatures																																									
35	Analyse candidatures	3 sem.	Mar 25/06/24	Lun 15/07/24	Analyse candidatures																																									
36	Examen des candidatures par jury	5 jrs	Mar 16/07/24	Lun 22/07/24	Examen des candidatures par jury																																									
37	Envoi des invitations à soumissionner	1 jr	Mar 23/07/24	Mar 23/07/24	Envoi des invitations à soumissionner																																									
38																																														
39	Offres (Concours sur ESQ)	90,8 jrs	Mer 24/07/24	Mer 27/11/24	Offres (Concours sur ESQ)																																									
40	Consultation prestations (concours sur ESQ)	2,4 m	Mer 24/07/24	Ven 04/10/24	Consultation prestations (concours sur ESQ)																																									
41	Analyse technique	3 sem.	Ven 04/10/24	Ven 25/10/24	Analyse technique																																									
42	Examen des prestations par jury	5 jrs	Ven 25/10/24	Ven 01/11/24	Examen des prestations par jury																																									
43	Négociation	5 jrs	Ven 01/11/24	Ven 08/11/24	Négociation																																									
44	Décision attribution	1 jr	Ven 08/11/24	Lun 11/11/24	Décision attribution																																									
45	Lettres non retenus + mise au point	11 jrs	Lun 11/11/24	Mar 26/11/24	Lettres non retenus + mise au point																																									
46	Notification du marché MOE	1 jr	Mar 26/11/24	Mer 27/11/24	Notification du marché MOE																																									
47																																														
48																																														
49	PHASE 5 - SUIVI DES ETUDES JUSQU'À APD	95 jrs	Mer 27/11/24	Mer 09/04/25	PHASE 5 - SUIVI DES ETUDES JUSQU'À APD																																									
50	Mise au Point Esquisse	10 jrs	Mer 27/11/24	Mer 11/12/24	Mise au Point Esquisse																																									
51	Mise au point études esquisse	1 sem.	Mer 27/11/24	Mer 04/12/24	Mise au point études esquisse																																									
52	Validation faisabilité par MOA	1 sem.	Mer 04/12/24	Mer 11/12/24	Validation faisabilité par MOA																																									
53																																														
54	Phase APS	35 jrs	Mer 11/12/24	Mer 29/01/25	Phase APS																																									
55	Rédaction du Dossier APS par MOE	4 sem.	Mer 11/12/24	Mer 08/01/25	Rédaction du Dossier APS par MOE																																									
56	Analyse du Dossier APS - Réunions cadrage et échange	2 sem.	Mer 08/01/25	Mer 22/01/25	Analyse du Dossier APS - Réunions cadrage et échange																																									
57	Validation du Dossier APS	5 jrs	Mer 22/01/25	Mer 29/01/25	Validation du Dossier APS																																									
58																																														
59	Phase APD	50 jrs	Mer 29/01/25	Mer 09/04/25	Phase APD																																									
60	Rédaction du dossier APD	6 sem.	Mer 29/01/25	Mer 12/03/25	Rédaction du dossier APD																																									
61	Analyse du dossier APD - Réunions cadrage et échange	3 sem.	Mer 12/03/25	Mer 02/04/25	Analyse du dossier APD - Réunions cadrage et échange																																									
62	Validation du dossier APD	5 jrs	Mer 02/04/25	Mer 09/04/25	Validation du dossier APD																																									